

Arbeidsgruppemøte Kongsheim 11.11.21

Tilstede: Solvor, Elisabeth, Inger Elise, Kristin, Lars og Randi. Pr tlf: Inga-Lill

Gjennomgang av beboerrom med stikkontakter m.m:

- * stikkontakt ønskes høyere enn 1 m, helst i kanal sammen med O2-uttak m.m (for å unngå å ødelegge kontaktene når senger heises og senkes (erfaring fra andre rom på Tjønnesenteret)). Kanal ønskes også på veggen ved vinduet, for å kunne flytte senga.
- * støtsikker plate ønskes opp til kanalen
- * viktig å ha **nok stikkontakter**
 - i tillegg til de på tegningen: over vindu, under vindu, på langveggen
- * ønsker kontakter med USB-lader
- * trygghetsalarmer må kunne lades ved nattbordet
- * ønsker vanlige lysbrytere (vipp opp-ned), og dimming
- * viktig med tak som er solid nok til at støttestang kan benyttes (mobil stang som spennes mellom gulv og tak)

Ellers:

Laderom og rom for aktiv forsyning må bytte plass pga brannkrav for laderom.

VVS-sjakt var plassert på medisinerom på siste tegning. Lars hører med arkitekt om denne kan flyttes til et annet rom, f.eks treningsrommet, eller møterommet ved siden av. Medisinerommet skal benyttes av hele Institusjonstjenesten, det er derfor viktig med god nok plass her.

På laderommet ønskes kanal på vegg (samme høyde som beboerrom) med mange uttak.

Skriveren plasseres på vaktrommet. Ellers ingen behov for spesielle kontakter, annet enn at det ønskes mange nok kontakter. Bruk av skjøteledninger bør unngås.

I belysningskonseptet fra Sweco er det lagt inn bl.a stålampes, pendelarmatur for hjørner og pendelarmatur over bord i ulike farger (mintgrønn, plomme og brun/gull). **Dette ønsker gruppa å ta stilling til på et senere tidspunkt**, da farger på vegger o.l er fastsatt.

Ref: Randi