

## **Notat: Fordeling kostnader framføring av strøm og egenandeler prosjekt «Mobildekning i Fjellregionen»**

Regionrådet for Fjellregionen gjennomførte forarbeid med kartlegging av signalforhold for mobiltelefoni i regionen. Til arbeidet ble Ren Røros ved Per Westgård engasjert. Kartleggingen endte i rapport som ble benyttet som vedlegg til søknad om tilskuddsmidler fra Hedmark Fylkeskraft for å bedre mobildekningen, prosjekt «Mobildekning i Fjellregionen». I søknaden ble det lagt til grunn en estimert totalkostnad på kroner 13.500.000. Ved brev av 24.06.21 ble regionrådet og kommunene informert om innvilgelse av søknaden med et tilskudd på kroner 10.125.000, med vilkår om 25 prosent egenandel for resterende tilsvarende kroner 3.375.000. På vegne av regionrådet sto Alvdal kommune som søker.

Prosjektmålet er god 4G-dekning i områder som i dag helt mangler eller har svært dårlig dekning. Det gjelder både fastboende, områder med fritidsboliger og områder med mange beitedyr.

Egenandelsbeløpet ble ved første søknad fordelt likt på alle 6 kommuner i regionen, med en solidarisk tenkning i et felles prosjekt. Kommunestyrene behandlet dette som sak høsten 2021 for finansiering av egenandel og forankring av prosjektet. Til grunn for vedtak ble følgende uttrykt i kommunedirektørens saksvurdering den gangen:

*Modell for hvordan den kommunale egenandelen skal fordeles er drøftet i kommunedirektørforum. Da det i prosjektet vanskelig nå kan vurderes kost/nytte med effekt for den enkelte kommune mener kommunedirektørene en lik fordeling med kronebeløp på den enkelte kommune er riktig. Plassering av mast og sendere vil ikke følge eller se kommunegrenser. En annerledes fordeling ville da også kunne innvirke på fordeling av tilkjent tilskudd tilsvarende. Det tilrås heller en vurdering av effekt og nytte når dette er kjent og det gjøres en vurdering av omfordeling av kommunenes egenfinansiering. Det vil si det tilrås en fordeling av egenfinansiering totalt på kr. 3.375.000 lik for alle 6 kommunene slik at hver kommune bidrar med kr. 562.500.*

Prosjekt «Mobildekning i Fjellregionen» er organisert slik:

- IPRNØ (Regionrådet) er styringsgruppe
- Kommunedirektørforum er prosjektgruppe
- Alvdal kommune «vertskommune»
- Det kjøpes tjeneste fra Ren Røros for søknad om tilskudd og oppfølging
- Abakus benyttes i anskaffelsen

Det er etter tilsagn fra Hedmark Fylkeskraft i 2021 gjennomført 3 anbudsrunder før en har lyktes med å få en tilbyder til å gjennomføre prosjektet. Det er nå inngått kontrakt med Telenor for utbygging i 2024 - 2025. Fra opprinnelig søknad om tilskudd fra Hedmark Fylkeskraft og grunnlag for vedtak i kommunestyrene høsten 2021, har kostnadene i prosjektet endret seg vesentlig. Med bakgrunn i det ble det høsten 2023 søkt og innvilget mer tilskudd fra Hedmark Fylkeskraft.

Dette innebærer at kommunal egenandel likt fordelt mellom kommunene som det ble estimert til behandlingen i kommunestyrene i 2021 i tilleggssøknaden doblet seg fra kroner 562.500 til kroner 1.139.583. Tilleggssøknaden om finansiering fra Hedmark Fylkeskraft baserte seg på kjente og sannsynlige kostnader på det tidspunktet. Det innebærer slik det er redegjort for senere i saken at det er en underdekning av finansiering for framføring av strøm med kroner

7.525.000 for etablering av mobilmast i Rendalen slik plassering er ønsket der. Estimert kostnad lagt til grunn i tilleggsøknaden for Rendalen var kroner 2.475.000, det er nå økt til ny estimert kostnad på kroner 10.000.000. For de andre kommunene er estimat og nå mottatt pristilbud lik.

Det er landet og inngått kontrakt med Telenor for hele prosjektet. I tillegg skal det inngås en egen avtale mellom Telenor og den enkelte kommune som del av kontrakten. Kontrakten med Telenor er basert på at kommunene selv tar kostnadsansvaret for framføring av strøm. Kostnadene for strøm til den enkelte mast dersom det lar seg gjennomføre med de plasseringer som nå er foreslått er kjent for alle kommuner med unntak av Rendalen. Plassering av mast i Rendalen er utfordrende med tanke på framføring av strøm. Økningen i ny prisantydning for Rendalen med kroner 7.525.000 var ikke kjent og med i søknad 2 til Hedmark Fylkeskraft.

<b>Kommune/plassering</b>	<b>Kostnad lagt til grunn i søknad (basert på estimat fra nettleverandør)</b>	<b>Kostnad mottatt tilbud fra nettleverandør</b>
Folldal, Stormoegga	kr 525.000	kr 525.000
Alvdal, Strålsjøåsen	kr 1.250.000	kr 1.250.000
Rendalen, Bårn	kr 2.475.000	kr 10.000.000*
Tynset, Aumdalen	kr 1.700.000	kr 1.700.000
Tolga, Berghåmmåren	kr 2.100.000	kr 2.100.000
Os, Solskinnsrabben	kr 700.000	kr 700.000
<b>Totalt</b>	<b>kr 8.750.000</b>	<b>kr 16.275.000*</b>

- \* Prisantydning framføring strøm i Rendalen

Kontrakten med Telenor innebærer at det inngås egne delkontrakter med den enkelte kommune i tillegg. Saken er da slik at om en eller noen kommuner ikke ønsker å gjennomføre så vil fortsatt prosjektet gjennomføres i de andre. Kontrakten med Telenor innebærer at det er kommunene selv som må være ansvarlig for framføring av strøm og risikoen som ligger i det. Klive som nettleverandør har gitt konkret pristilbud til den enkelte mast/kommune jamfør tabell i saksopplysningene med unntak av Rendalen der en oppfatter kostanden som oppdatert prisantydning.

Med inngått kontrakt og det kostnadsbildet en nå har på prosjektet må det tas stilling til tenkt fordeling av egenandel/kostander som tilfaller kommunene. Den enkelte kommune må behandle sin delkontrakt med Telenor og finansiering av sin andel. Prosjektet samlet er innvilget tilskudd fra Hedmark Fylkeskraft med krav om 25 prosent kommunal egenandel. Så ser en at kostnaden med gjennomføring ikke er lik kommunene imellom.

En viktig forutsetning for prosjektet er at dette er ett fellesprosjekt. Dersom kommunene har søkt Hedmark Fylkeskraft hver for oss har vi trolig ikke fått tilskudd. Det samme gjelder tilbudet fra utbygger. Dette må tas med i vurdering av fordeling egenandeler.

## Kostnadsoppsett samlet og pr. kommune.

Kommune	Kostnader strøm i søknad	Gitt pristilbud strøm	%-vis fordeling strøm	Kostnad Telenor + prosess kost.	Samlet kostnad pr kommune	%-vis fordeling totalt
Folldal	kr 525.000	kr 525.000	3,23 %	kr 3.100.000	kr 3.625.000	10,31 %
Alvdal	kr 1.250.000	kr 1.250.000	7,68 %	kr 3.100.000	kr 4.350.000	12,42 %
Rendalen	kr 2.475.000	kr 10.000.000	61,44 %	kr 3.100.000	kr 13.100.000	37,84 %
Tynset	kr 1.700.000	kr 1.700.000	10,45 %	kr 3.100.000	kr 4.800.000	13,73 %
Tolga	kr 2.100.000	kr 2.100.000	12,90 %	kr 3.100.000	kr 5.200.000	14,89 %
Os	kr 700.000	kr 700.000	4,30 %	kr 3.100.000	kr 3.800.000	10,82 %
Summer	kr 8.750.000	kr 16.275.000	100,00 %	kr 18.600.000	kr 34.875.000	100,00 %

Det er sett på flere modeller til fordeling av kostnader egenandeler.

### Modell 1:

Det søkes om en ekstra bevilgning for å få fullfinansiering av hele prosjektet. Utgangspunkt 25 prosent egenandel på kommunen som fordeles solidarisk som ved de 2 første søknadene. Dersom en søknad nr 3 innvilges, må da kommunene øke sine egenandeler til kroner 1.453.125 samlet. Alle kommuner bidrar da med beløp som er mindre enn hva verdien av etablering av den enkelte mast er, etableringskostnad med bygging av mast og framføring av strøm. (vist i tabellene her som *Samlet kostnad pr kommune* med kroner 34.875.000).

### Modell 2:

Kommunene forplikter seg til å dekke egenandel 25 prosent solidarisk i henhold til tilsagn i søknadsrunde 2 og må bidra med kroner 1.139.583 pr kommune. Det søkes ikke om tilleggsfinansiering og resten fordeles etter en modell hvor man betaler en prosentandel av underdekning finansiering i henhold til sin andel av totale investeringer (vist i tabellene her som *Samlet kostnad pr kommune*). Sum pr kommune vist i tabell nedenfor som *Modell 2 – samlet egenandel pr kommune*.

### Modell 3:

Det søkes om en ekstra bevilgning for å få fullfinansiert prosjektet jamfør modell 1, men kommunen vedtar å avsette midler jamfør modell 2 dersom tilleggsbevilgning ikke innvilges/innvilges med lavere beløp eller større krav til kommunal egenandel. Dvs man vedtar modell 2 med enighet om at dersom modell 1 innvilges fordeles det jamfør solidarisk egenandel.

Prosjektet er omsøkt midler i to omganger fra Hedmark Fylkeskraft, begge søknadene er imøtekommet fullt ut. Tilskuddet betinger en kommunal egenandel på 25 prosent.

### Modell 4:

Det søkes ikke om en ekstra bevilgning. Underfinansiering fordeles solidarisk med 1/6-del pr kommune og alle må da betale egenandel fra tilskudd runde 1 og 2 samt kroner 1.254.167, totalt kroner 2.393.750.

## Modell 5:

Estimerte kostnader lagt til grunn i siste søknad legges til grunn med en lik fordeling av egenandel solidarisk i prosjektet med kroner 1.139.583 pr kommune. Rendalen kommune for da en underdekning/tilleggs kostnad på kroner 7.525.000 dersom de fortsatt ønsker plassering i det området som nå er tenkt.

Tabell som viser samlede kostnader kommunevis og hvordan modell 2 slik den er beskrevet

Kommune	Samlet kostnad pr kommune	%-vis fordeling totalt	Modell 2 - fordeling av underdekning etter søknad 2	Modell 2 - samlet egenandel pr kommune
Folldal	kr 3.625.000	10,31 %	kr 775 999	kr 1 915 582
Alvdal	kr 4.350.000	12,42 %	kr 934 477	kr 2 074 060
Rendalen	kr 13.100.000	37,84 %	kr 2 847 150	kr 3 986 733
Tynset	kr 4.800.000	13,73 %	kr 1 032 843	kr 2 172 426
Tolga	kr 5.200.000	14,89 %	kr 1 120 280	kr 2 259 863
Os	kr 3.800.000	10,82 %	kr 814 252	kr 1 953 835
Summer	kr 34.875.000	100,00 %	kr 7 525 000	kr 14 362 500

IPRNØ som styringsgruppe må ta stilling til hvordan fordeling av utgifter strømframføring/egenandeler skal løses. Det er viktig at dette avklares raskt.

Den enkelte kommune må nå inngå sin delkontrakt med Telenor før tilbud trekkes for å sikre gjennomføring. En kan ikke vente på avklaring på restfinansiering og en eventuell ny tilleggssøknad til Hedmark Fylkeskraft før kontrakter inngås.

Kontraktene er slik formulert at de enkelte prosjektene ikke er låst. Det kan være flere forhold som dukker opp når Telenor begynner å jobbe som endrer bildet. Eksempler på det er om grunneiersamtykker og byggetillatelse gis. Det er rom for, og store muligheter for at det fortsatt kan bli endringer.

Det registreres stor interesse for tilskudd fra Hedmark Fylkeskraft. Prosjektet her har fått tildelt omfattende tilskudd nå i 2 omganger. Muligheten for å nå gjennom med en ny tilleggssøknad vurderes som liten.

En samlet vurdering tilsier at det er modell 5 som IPRNØ bør vedta som styringsgruppe for å sikre gjennomføring i tråd med mottatt tilbud og kontrakt.

## Innstilling

1. Estimerte kostnader lagt til grunn i siste søknad legges til grunn med en lik fordeling av egenandel solidarisk i prosjektet tilsvarende kroner 1.139.583 pr kommune.
2. Rendalen kommune får da en underdekning/tilleggs kostnad i størrelsesorden kroner 7.525.000 dersom de fortsatt ønsker plassering i det området som nå er tenkt.